



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi.
AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Form with fields for 'Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk' and 'VERSLAG nr:'. Includes handwritten entries for name, address, and meter details.

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: A Type:
Omschrijving aansluiting: Kabeltype: Doorsnede: 4 x 16 mm²
Voeding hoofdbord: 4 x 16 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 11
Type aardelektrode: Spreidingsweerstand: Ohms Algemeen isolatieniveau: 25 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

Table with 3 columns and 3 rows, mostly empty with some faint handwritten marks.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Form with handwritten text: 'Zie tabel 1' and 'Zie tabel 2'.

De hoofddifferentieel was - werd - (niët) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 21/06/2015 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - IS-NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Form with handwritten text: 'Zie tabel 1'.

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
VSI IM VAN DE STROOMVERDELER:
Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening: Alex Meererschaut
Inspecteur
0979



